



Provincia di Piacenza



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1560/2026

Determ. n. 1375 del 08/10/2026

Oggetto: PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 9450820761 - CUP D33H20000330003. CIG SECONDA PERIZIA DI VARIANTE: A070FA14AD. PROGETTO DENOMINATO "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'GUGLIELMO MARCONI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.625.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021 (COD. INTERVENTO 720). RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO..

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con il Decreto del Presidente della Provincia n. 23 del 31/07/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di direzione del "Servizio edilizia e Servizi tecnologici", per l'esercizio delle funzioni risultanti dall'Organigramma funzionale e le connesse responsabilità;

RICHIAMATI:

- la Delibera n. 37 del 22.12.2025, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2026-2028;
- la Delibera n. 38 del 22.12.2025, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- il Provvedimento del Presidente n. 130 del 30.12.2025, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028. Approvazione", con il quale sono stati assegnati a ciascuna struttura gli obiettivi e le attività e affidate le relative necessarie risorse finanziarie;

- il Provvedimento del Presidente 19/02/2026 n. 14, ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2026-2028. Approvazione"
- i vigenti Regolamenti di Organizzazione e Organigramma Funzionale;
- il Decreto n. 23 del 31/07/2024 con il quale il Presidente della Provincia ha conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio "Servizio edilizia e Servizi tecnologici" di questa Provincia, con le relative funzioni, derivanti dall'organigramma funzionale, e le connesse responsabilità gestionali;
- la Determina dirigenziale n. 183 del 23/02/2022 – Modifica Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 3;
- la Determinazione n. 265 del 03/03/2023 ad oggetto "Modifica del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n.3", integrata dalla Determinazione n. 419 del 31/03/2023;

CONSIDERATO che l'intervento denominato "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'GUGLIELMO MARCONI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO" Finanziato dall'Unione Europea-NextgenerationEU - DECRETO MIUR N. 217 del 15/7/2021 MISS. M4 - COMP. C1 INV. 3.3. CUP: D33H20000330003 - Cod. Intervento 720 concludente nell'importo complessivo di € 3.500.000,00, è stato inizialmente inserito nell'annualità 2022 del Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 22/12/2020 in cui è identificato con codice CUI L00233540335202100028. Si dà atto che tale Programma è pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" di questa Provincia nonché sul portale del "SITAR";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1106 del 05/08/2026 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 9450820761 - CUP D33H20000330003. PROGETTO DENOMINATO "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'GUGLIELMO MARCONI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO". NUOVO IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.625.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021 (COD. INTERVENTO 720). RIDETERMINAZIONE QE E APPROVAZIONE DELLA SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA IN CORSO D'OPERA. CIG SECONDA PERIZIA DI VARIANTE: A070FA14AD.", con la quale è stato rideterminato il quadro economico dell'intervento e approvata perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett c) del D.lgs 50/2016;

DATO ATTO che:

- l'intervento in argomento è finanziato da trasferimenti dello stato – fondi ministeriali nell'ambito del PNRR, assegnati con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021, "Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160" pubblicato in G.U. il 08/10/2021, parzialmente modificato dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 117 del 18/05/2022, "Decreto di rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell'articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160", pubblicato in G.U. il 10/11/2022 nell'ambito del PNRR per € 3.500.000,00;

Tali fondi sono stati accertati:

- al cap. di entrata n. 2088-2 (accertamenti 2022/445-2022/757-2022/758), denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D33H20000330003 ISTITUTO DI SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO - DAL MINISTERO ISTRUZIONE D.M. 62 DEL 10/03/2021 DECR.MIUR 217/21 RIF CAP.SP. 7088-2" per € 3.150.000,00 di cui € 2.177.610,40 già incassati;
- al cap. di entrata n. 2088 (Avanzo vincolato – fondi PNRR già riscossi – accertamento n. 2021/597) denominato "DAL MINISTERO ISTRUZIONE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI D.M. 62 DEL 10/03/2021 *RIF CAP.SP. 7088*" per un importo pari a € 350.000,00, confluiti in avanzo – finanziano il cap. di spesa n. 7089/2 denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP

D33H20000330003 ISTITUTO ISTR. SUP. "GUGLIELMO MARCONI" DI PIACENZA. LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO AVANZO 12 VINCOLATO CAPITALE Da 2088";

- con D. MIM n. 308 del 28/11/2022 è stato individuato un unico termine di aggiudicazione per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. "progetti in essere" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini di aggiudicazione non fossero scaduti alla data di adozione del citato decreto;
- è stato sottoscritto l'Addendum all'Accordo di concessione di finanziamento (prot. 2845 del 30/01/2023)

Il decreto sopracitato, inoltre, prevede quanto segue:

- o *Art. 4. Le erogazioni sono disposte direttamente in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalità:*
 - b) *in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, all'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo;*
 - b) *la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.*

Le economie di gara non restano nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.

Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

- o *Art. 5. È disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto.*

DATO ATTO che i target e le milestone del PNRR, attraverso l'accordo di concessione, sono declinati secondo quanto di seguito riportato:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 15/09/2023	Determina di aggiudicazione n. 112 del 31/01/2023
Avvio dei lavori	Entro il 30/11/2023	Verbale di consegna dei lavori del 29/06/2023
Conclusione dei lavori	Entro il 31/08/2026	Verbale di ultimazione lavori 31/08/2026
Collaudo dei lavori	Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori	Certificato di collaudo

DATO ATTO, inoltre, dell'approvazione della legge 50/2026, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione, con la quale è stato aggiunto il seguente comma 1-bis al comma 1 dell'articolo 1 del DL 19/2026:

«1-bis. In relazione agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo degli interventi previsti

dai medesimi investimenti siano in corso di esecuzione e rechino una data di ultimazione anteriore a quella indicata dal PNRR, il termine per l'ultimazione dei predetti interventi, anche ai fini dell'applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento, è fissato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1339 del codice civile, al 30 giugno 2026. In caso di ultimazione degli interventi di cui al primo periodo successivamente alla scadenza del termine indicato nelle convenzioni o nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo ma anteriormente alla data del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione. Le disposizioni del primo e del secondo periodo si applicano anche alle convenzioni, ai contratti di appalto e agli atti di obbligo relativi agli investimenti finanziati con le risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, per i quali sia previsto un termine di conclusione degli interventi già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che non siano ultimati alla medesima data », spostando di fatto il termine per il completamento dei lavori dal 31/03/2026 al 30/06/2026;

DATO ATTO, altresì, che le "Linee guida per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza", adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17/04/2026, prevedono, in casi limitati, eccezionali e adeguatamente motivati, la possibilità per i soggetti attuatori di richiedere alle Amministrazioni Titolari una proroga per la conclusione degli interventi oltre il 30/06/2026, fermo restando il rispetto del termine finale del 31/08/2026;

EVIDENZIATO che, in conformità a quanto sopra disposto, in data 15/06/2026 questo Ente ha provveduto a trasmettere la richiesta di proroga per l'intervento in oggetto tramite l'apposita funzionalità del portale "Futura" e che, in data 23/06/2026, è pervenuta l'autorizzazione alla proroga dei lavori suddetti tramite nota istruttoria caricata sul medesimo portale, successivamente confermata con comunicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza- Protocollo nr: 178080 - del 09/07/2026 - AOOGABMI, di cui al prot. Prov.le n. 18953 del 10/07/2026;

DATO ATTO che l'intervento in argomento ha trovato copertura come segue:

- € 350.000,00 al cap. di spesa n. 7089/2 denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D33H20000330003 ISTITUTO ISTR. SUP. "GUGLIELMO MARCONI" DI PIACENZA. LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO AVANZO 12 VINCOLATO CAPITALE Da 2088" (impegni n. 2022/334-335-745);
- € 39.849,33 al cap. di spesa n. 7089/2 denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D33H20000330003 ISTITUTO ISTR. SUP. "GUGLIELMO MARCONI" DI PIACENZA. LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO AVANZO 12 VINCOLATO CAPITALE Da 2088" relativi agli incentivi funzioni tecniche imp. 1006/2025;
- € 3.110.150,67 cap. di spesa n. 7088/2 denominato "PNRR M4C1I3.3 CUP D33H20000330003 ISTITUTO ISTR.SUP. "PNRR M4C1I3.3 CUP D33H20000330003 ISTITUTO ISTR.SUP. "GUGLIELMO MARCONI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO *RIF. CAP. E 2088-2*" (impegni n. 2022/744-1124-1127- 2023/1363);
- € 125.000,00 al cap. di spesa n. 7089/4 denominato "ISTITUTO ISTR. SUP. "GUGLIELMO MARCONI" DI PIACENZA. CUP D33H20000330003 LAVORI ADEGUAMENTO ANTISISMICO COFINANZIAMENTO INTERVENTO PNRR FINANZIATO CON AVANZO DISPONIBILE", (impegno n. 2026/709)

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 1170 del 28/09/2022 di approvazione della validazione del progetto esecutivo descritto in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1177 del 30/09/2022 con la quale si disponeva l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, concludente nell'importo complessivo di € 3.500.000,00;

DATO ATTO che all'interno della documentazione progettuale dell'intervento oggetto del presente appalto si è fatto espresso riferimento ai principi generali del PNRR e alla loro applicazione con riferimento all'intervento da realizzare, prevedendo meccanismi sanzionatori in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore economico affidatario (i.e. penali). Nello specifico, il progetto assicura il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure PNRR, in particolare il principio DNSH, il contributo che il progetto deve assicurare per il conseguimento del target associato alla misura di riferimento, il contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché i principi trasversali PNRR (principio della parità di genere – cd. *gender equality*, principio di protezione e valorizzazione dei giovani, inclusione lavorativa delle persone con disabilità);

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 112 del 31/01/2023 (a cui si rinvia), con la quale – a seguito di procedura aperta espletata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 – si è disposta l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto all'impresa "GEODRILL DI SANTORO MARIA" (C.F.: SNTMRA69B61E043B, P.IVA: 02780950834), con sede legale a Gioiosa Marea (ME), in Via Umberto I°, n. 106, in avvalimento con l'impresa "ARCOBALENO S.R.L." (C.F.: 04004410876), con sede ad Aci S. Antonio (CT), in Via Nocilla, n. 19/D, e che ha offerto un ribasso del 22,692%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 1.931.130,66, oltre a € 123.696,50 per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge;

PRECISATO che:

- con la medesima Determinazione dirigenziale n. 112 del 31/01/2023 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'esito regolare dei controlli avviati sull'aggiudicatario;
- il contratto relativo all'appalto in oggetto è stato stipulato, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale della Provincia, tra le parti il 05/04/2023 e repertoriato al n. 4246, registrato all'Agenzia delle Entrate di Piacenza serie 1T numero 3733 del 18/4/2023. Tale contratto è regolato dal D.Lgs. 50/2016, nonché dalla lex specialis (documenti approvati con la Determinazione dirigenziale a contrarre n. 112 del 31/01/2023) che – partecipando alla presente procedura – la società aggiudicataria ha dichiarato di accettare anche in riferimento agli specifici obblighi connessi al PNRR (ART. 4BIS del contratto);
- il contratto relativo alla seconda perizia di variante (CIG SECONDA PERIZIA DI VARIANTE A070FA14AD), è stato stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Vicesegretario Generale Rogante della Provincia, tra le parti il 26/08/2026 e repertoriato al n. 4407.
- che con la Determinazione dirigenziale n. 1599 del 23/11/2023 è stata autorizzata alla società "BCS COSTRUZIONI SRL" con sede a Mistretta (ME) Contrada Cice' snc, (C.F./P.IVA 02942960838), a seguito dell'esito regolare dei controlli avviati sul subappaltatore, per un importo di € 232.683,43 comprensivo di € 15.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., l'esecuzione in subappalto delle lavorazioni di opere in c.a. del Corpo A – relativamente a cls – acciaio – casseformi – inghisaggi (OG1)";
- che con la Determinazione dirigenziale n. 186 del 12/02/2026 è stata autorizzata alla società "BCS COSTRUZIONI SRL" con sede a Mistretta (ME) Contrada Cice' snc, (C.F./P.IVA 02942960838), a seguito dell'esito regolare dei controlli avviati su subappaltatore, per un importo di € 667.000,00 comprensivo di € 57.940,10 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., l'esecuzione in subappalto delle lavorazioni di opere in c.a. del Corpo E e Aula Magna nonché le opere di finitura degli stessi" (categoria OG1);

DATO ATTO che:

- sia l'appaltatore che l'impresa ausiliaria, come precisato nella Determinazione Dirigenziale n. 112 del 31/01/2023, sia il subappaltatore, come precisato nella Determinazione Dirigenziale n. 1599 del 23/11/2023, hanno sottoscritto il "Patto di integrità, hanno dichiarato di accettare il "Protocollo per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" (stipulato fra la Provincia di Piacenza e la Prefettura-UTG di Piacenza) e sono state acquisite le dichiarazioni in merito al titolare effettivo sia dell'impresa aggiudicataria che dell'impresa ausiliaria (art. 4 lett e) del contratto) e del subappaltatore, e il modulo "Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di affidamento e dei relativi titolari effettivi nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR";
- sempre in riferimento all'appaltatore, all'impresa ausiliaria e al subappaltatore, come precisato nei documenti di cui al punto precedente: **(i)** si sono impegnati a rispettare gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e ha dichiarato di aver preso visione e di accettare, a tal fine, quanto previsto dalla relazione DNSH allegata alla documentazione progettuale d'appalto; **(ii)** hanno dichiarato di impegnarsi a rispettare i principi e le previsioni PNRR nonché le specifiche previsioni stabilite nel progetto esecutivo; **(iii)** hanno inoltre rilasciato dichiarazioni circa la composizione e la situazione dei medesimi, ai fini e per gli effetti della normativa in materia di parità di genere (*Gender Equality*) di cui al D.L. 77/2021, della protezione e valorizzazione dei giovani di cui al medesimo D.L. 77/2021 e della regolarità del diritto al lavoro delle persone con disabilità;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1089 del 25/08/2023 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3., INTERVENTO DENOMINATO "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO "- FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021. (CUP D33H20000330003) - (COD. INTERVENTO 720) - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.500.000,00 - ATTO DI RICONducIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE AL PNRR.”;
- la Determinazione dirigenziale n. 394 del 28/03/2025 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3. - APPALTO (IDENTIFICATO DAL CODICE CIG 9450820761) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI" DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU – DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021 (COD. INTERVENTO 720). (CUP D33H20000330003). ATTO RICOGNITORIO IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEI LAVORI E AGLI OBBLIGHI CONNESSI AL PNRR.”;

DATO ALTRESI' ATTO che nell'appalto in oggetto risultano rispettati i seguenti ulteriori principi generali del PNRR:

- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

Al riguardo, si precisa che si è proceduto all'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

- prima dell'avvio della procedura di affidamento del presente appalto, il sottoscritto RUP non ha rilasciato apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità con l'intervento di cui al presente appalto così come gli altri soggetti coinvolti, in quanto l'opera rientra nei c.d. "progetti in essere ed è, pertanto, confluito successivamente nel PNRR;

Al momento della definizione dell'insieme degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto in oggetto, sono state acquisite le dichiarazioni dei RUP e degli altri soggetti coinvolti nel presente intervento circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto a tali operatori economici;

Da ultimo, a seguito dell'individuazione del subappaltatore il sottoscritto RUP e gli altri soggetti coinvolti nelle fasi che vedono la partecipazione del subappaltatore, hanno rilasciato ulteriore apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità rispetto al subappaltatore;

Tutte le dichiarazioni acquisite sono protocollate con protocollo riservato e conservate nel fascicolo di progetto n. 2022/7 class 06.06.01;

- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ovvero la non duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione Europea;
- l'adozione di misure antifrode (tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione elettronica, accertamento del titolare effettivo, utilizzo di conto corrente dedicato da parte degli operatori economici);
- il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241);
- quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 80/2021 (come modificato dalla L. di conversione 6 agosto 2021, n. 113) in tema di ammissibilità dei costi per il personale, precisato che – ai fini del presente progetto – non sono previsti costi di personale specifici fra i costi per la realizzazione del progetto medesimo;
- gli obblighi specifici relativi al PNRR relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), come previsto nella relazione DNSH allegata alla documentazione progettuale d'appalto e come attestato nella pertinente check-list di verifica e controllo compilata (per quanto riferito alle lavorazioni fino a questo momento eseguite) utilizzando il modello allegato alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" adottata con circolare della Ragioneria generale dello Stato;

- i principi del tagging clima e digitale non sono applicabili all'intervento in oggetto;
- il principio di superamento dei divari territoriali non è applicabile all'intervento in oggetto;
- l'appaltatore non è tenuto a rilasciare la relazione di genere maschile e femminile ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni nella L. 108/2021) e non è neppure tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999, attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. 68/1999, avendo meno di 15 dipendenti;
- relativamente all'impresa ausiliaria Arcobaleno s.r.l.:
 - è stata acquisita la relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni nella L. 108/2021), acquisita al prot. Prov. n. 18039 del 12/06/2024, la quale è stata trasmessa dall'operatore anche alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere e alla consigliera regionale di parità (dichiarazione prot. n. 20459 del 02/7/2024);
 - l'impresa non è tenuta a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999, attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. 68/1999, avendo meno di 15 dipendenti;
- relativamente al subappaltatore BCS COSTRUZIONI SRL:
 - è stata acquisita la relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni nella L. 108/2021), acquisita al prot. Prov. n. 18039 del 12/06/2024, la quale è stata trasmessa dall'operatore anche alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere e alla consigliera regionale di parità (dichiarazione prot. n. 20459 del 02/7/2024);
 - l'impresa non è tenuta a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999, attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima L. 68/1999, avendo meno di 15 dipendenti;
- conformemente a quanto previsto dal Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"), si è provveduto alla pubblicazione delle relazioni di genere nella sezione "Amministrazione Trasparente" di questa Provincia dedicata agli interventi PNRR, trasmettendole contestualmente ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità;
- la documentazione attinente ai controlli effettuati è conservata presso il fascicolo di progetto class. 06.06.01- fasc. 2022/7;

RILEVATO che il cantiere per l'esecuzione dell'intervento in esame è stato avviato (consegna lavori effettuata il 29/06/2023);

RICHIAMATE ALTRESI':

- la Determinazione Dirigenziale n. 1003 del 04/08/2023 ad oggetto "PNRR 2021-2026 MISS. M4 - COMP. C1- INV. 3.3. PROGETTO "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'GUGLIELMO MARCONI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO. CUP D33H20000330003". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.500.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEANEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI ADULTI RADICATI PRESSO L'AREA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI CUI AL PROGETTO SOPRA INDICATO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DI CONSIP, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG A002186AE7.";
- la Determinazione Dirigenziale n. 1032 del 09/08/2023 ad oggetto "PNRR 2021-2026 MISS. M4 - COMP. C1- INV. 3.3. PROGETTO "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'GUGLIELMO MARCONI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO. CUP D33H20000330003". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.500.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEANEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ABBATTIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI ADULTI RADICATI PRESSO L'AREA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI CUI AL PROGETTO SOPRA INDICATO,

MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. DI CONSIP, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG A002186AE7. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE.”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1417 del 25/10/2024, con la quale è stato definito in complessivi € 20.378,77 oltre I.V.A. pari a 4.483,33 per un totale di € 24.862,10 l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere alla società "GEODRILL DI SANTORO MARIA" (C.F.: SNTMRA69B61E043B, P.IVA: 02780950834), in avvalimento con l'impresa "ARCOBALENO S.R.L." (C.F: 04004410876), ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2023 e comprese nello stato d'avanzamento n. 1 dei lavori;
- la Determinazione Dirigenziale n. 995 del 24/07/2025 con la quale è stato definito l'ammontare delle maggiorazioni da riconoscere alla società "GEODRILL DI SANTORO MARIA" (C.F.: SNTMRA69B61E043B, P.IVA: 02780950834), in avvalimento con l'impresa "ARCOBALENO S.R.L." (C.F: 04004410876), ai sensi del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2023 e comprese nello stato d'avanzamento n. 2 dei lavori;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1663 del 25/11/2025 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 9450820761 CUP D33H20000330003.PROGETTO DENOMINATO "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'GUGLIELMO MARCONI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.500.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021 (COD. INTERVENTO 720). RIDETERMINAZIONE QE E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA IN CORSO D'OPERA."
- la Determinazione Dirigenziale n. 1106 del 05/08/2026 ad oggetto "PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 9450820761 - CUP D33H20000330003. PROGETTO DENOMINATO "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'GUGLIELMO MARCONI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO". NUOVO IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.625.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021 (COD. INTERVENTO 720). RIDETERMINAZIONE QE E APPROVAZIONE DELLA SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA IN CORSO D'OPERA. CIG SECONDA PERIZIA DI VARIANTE: A070FA14AD." con la seguente rideterminazione del quadro economico:

QE TECNICO		O	P	Q	R=P+Q	S=O+P	T=Q	U=S+T
A	LAVORI	QE POST-VARIANTE 1	VARIANTE 2 PNRR	VARIANTE 2 PROVINCIA	VARIANTE TOTALE	QE POST VARIANTE 2 PNRR	QE POST VARIANTE 2 PROVINCIA	QE POST VARIANTE 2 TOTALE
A.1	Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)	2.195.631,93 €	374.765,02 €	112.212,05 €	486.977,07 €	2.570.396,95 €	112.212,05 €	2.682.609,00 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	204.283,75 €	-36.784,01 €	-11.013,86 €	-47.797,87 €	167.499,74 €	-11.013,86 €	156.485,88 €
	TOTALE “A” (IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI)	2.399.915,68 €	337.981,01 €	101.198,19 €	439.179,20 €	2.737.896,69 €	101.198,19 €	2.839.094,88 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di “A”)	527.981,45 €	74.355,82 €	22.263,60 €	96.619,42 €	602.337,27 €	22.263,60 €	624.600,87 €
B.2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (0,38% di "A")	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3.1	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (1,52% di "A")	39.849,33 €			0,00 €	39.849,33 €	0,00 €	39.849,33 €
B.3.2	Quota incentivi funzioni tecniche VARIANTE secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (1,52% dell'importo netto della variante)	5.245,35 €			0,00 €	5.245,35 €	0,00 €	5.245,35 €
B.3.3	Quota incentivi funzioni tecniche SECONDA VARIANTE secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (1,52% dell'importo netto della variante)		5.137,31 €	1.538,21 €	6.675,52 €	5.137,31 €	1.538,21 €	6.675,52 €
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00 €	250,00 €		250,00 €	850,00 €	0,00 €	850,00 €
B.5	Spese tecniche - Progettazione esecutiva (comprese IVA 22%, Cassa Previdenza 4% e contributo ANAC)	57.835,37 €			0,00 €	57.835,37 €	0,00 €	57.835,37 €
B.6	Spese per indagini e prove	15.000,00 €	-15.000,00 €		-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.7	Spese per pubblicità	2.881,45 €			0,00 €	2.881,45 €	0,00 €	2.881,45 €
B.8	Spese per allacci, utenze elettriche, ecc.	800,00 €	-800,00 €		-800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.9	Spese agronomo compresa IVA	8.601,49 €			0,00 €	8.601,49 €	0,00 €	8.601,49 €
B.10	Spese tecniche per collaudo (comprese IVA 22% e Cassa Previdenziale 4%)	5.500,00 €	-5.500,00 €		-5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.11	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.12	Somma residua derivante da ribasso di gara	396.424,14 €	-396.424,14 €		-396.424,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.13	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 1 bis	24.862,10 €			0,00 €	24.862,10 €	0,00 €	24.862,10 €
B.14	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 2 bis	14.503,64 €			0,00 €	14.503,64 €	0,00 €	14.503,64 €
	TOTALE “B” (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	1.100.084,32 €	-337.981,01 €	23.801,81 €	-314.179,20 €	762.103,31 €	23.801,81 €	785.905,12 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	3.500.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	3.500.000,00 €	125.000,00 €	3.625.000,00 €

PRESO ATTO della necessità di rimodulare le componenti A.1 e A.2 del contributo provinciale (colonna Q);

PRESO ATTO della necessità di rimodulare le singole componenti A.1 e A.2 delle due fonti di finanziamento (colonne P e Q), senza variare l'importo complessivo dei lavori (Totale "A");

SI DÀ ATTO che questa modifica non comporta nuovi costi, ma consiste in una semplice compensazione tra somme già previste nel quadro economico e a bilancio;

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa o accertamenti di entrata, non necessita del visto di regolarità contabile;

DATO ATTO, inoltre, che, per la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 226 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti) in quanto i provvedimenti adottati per detto appalto sono antecedenti alla data di entrata in vigore del citato Decreto;

Visti:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti tuttora vigenti);
- la L. 55/2019;
- la L. 120 del 11/09/2020 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto "Mille Proroghe");
- la L. 108/2021 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- lo Statuto dell'Ente;
- i Regolamenti di contabilità e di organizzazione della Provincia di Piacenza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 che approva il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università, Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – progetti generali del P.N.R.R.;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre

misure urgenti per gli investimenti”;

- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021 recante “Attuazione dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle componenti del PNRR” (c.d. DPCM Monitoraggio);
- la Circolare del MEF - Dipartimento della ragioneria generale dello stato - servizio centrale per il PNRR Circolare dell’11 agosto 2022, n. 30 recante “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- la Circolare 31 dicembre 2021, n. 33 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- con Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 217 del 15/07/2021, “Decreto di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160” pubblicato in G.U. il 08/10/2021, parzialmente modificato dal Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 117 del 18/05/2022, “Decreto di rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 15 luglio 2021, n. 217, per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, città metropolitane ed enti di decentramento regionale, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, pubblicato in G.U. il 10/11/2022 nell’ambito del PNRR;
- l’Atto di riconducibilità della documentazione al PNRR, Determinazione Dirigenziale n. 1089 del 25/08/2023;
- l’Atto ricognitorio in merito all’attuazione dei lavori e agli obblighi connessi al PNRR, Determinazione Dirigenziale n. 394 del 28/03/2025;
- Legge n.50/2026 di conversione con modificazioni, il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata:

- 1) **di rideterminare**, come segue, il quadro economico dell’intervento per le ragioni di cui in premessa e secondo le variazioni sopra esplicitate:

		O	P	Q	R=P+Q	S=O+P	T=Q	U=S+T
A	LAVORI	QE POST- VARIANTE 1	VARIANTE 2 PNRR	VARIANTE 2 PROVINCIA	VARIANTE TOTALE	QE POST VARIANTE 2 PNRR	QE POST VARIANTE 2 PROVINCIA	QE POST VARIANTE 2 TOTALE
A.1	Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)	2.195.631,93 €	385.778,88 €	101.198,19 €	486.977,07 €	2.581.410,81 €	101.198,19 €	2.682.609,00 €
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	204.283,75 €	-47.797,87 €		-47.797,87 €	156.485,88 €	0,00 €	156.485,88 €
	TOTALE “A” (IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI)	2.399.915,68 €	337.981,01 €	101.198,19 €	439.179,20 €	2.737.896,69 €	101.198,19 €	2.839.094,88 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.1	Assolvimento I.V.A. (22% di “A”)	527.981,45 €	74.355,82 €	22.263,60 €	96.619,42 €	602.337,27 €	22.263,60 €	624.600,87 €
B.2	Quota fondo innovazione, secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (0,38% di "A")	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3.1	Quota incentivi funzioni tecniche secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (1,52% di "A")	39.849,33 €			0,00 €	39.849,33 €	0,00 €	39.849,33 €
B.3.2	Quota incentivi funzioni tecniche VARIANTE secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (1,52% dell'importo netto della variante)	5.245,35 €			0,00 €	5.245,35 €	0,00 €	5.245,35 €
B.3.3	Quota incentivi funzioni tecniche SECONDA VARIANTE secondo il Regolamento fondo incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016, Provvedimento Presidente n. 6 del 23/01/2020 (1,52% dell'importo netto della variante)		5.137,31 €	1.538,21 €	6.675,52 €	5.137,31 €	1.538,21 €	6.675,52 €
B.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	600,00 €	250,00 €		250,00 €	850,00 €	0,00 €	850,00 €
B.5	Spese tecniche - Progettazione esecutiva (comprese IVA 22%, Cassa Previdenza 4% e contributo ANAC)	57.835,37 €			0,00 €	57.835,37 €	0,00 €	57.835,37 €
B.6	Spese per indagini e prove	15.000,00 €	-15.000,00 €		-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.7	Spese per pubblicità	2.881,45 €			0,00 €	2.881,45 €	0,00 €	2.881,45 €
B.8	Spese per allacci, utenze elettriche, ecc.	800,00 €	-800,00 €		-800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.9	Spese agronomo compresa IVA	8.601,49 €			0,00 €	8.601,49 €	0,00 €	8.601,49 €
B.10	Spese tecniche per collaudo (comprese IVA 22% e Cassa Previdenziale 4%)	5.500,00 €	-5.500,00 €		-5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.11	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.12	Somma residua derivante da ribasso di gara	396.424,14 €	-396.424,14 €		-396.424,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.13	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 1 bis	24.862,10 €			0,00 €	24.862,10 €	0,00 €	24.862,10 €
B.14	Maggiorazioni DL 50/2022 SAL 2 bis	14.503,64 €			0,00 €	14.503,64 €	0,00 €	14.503,64 €
	TOTALE “B” (SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE)	1.100.084,32 €	-337.981,01 €	23.801,81 €	-314.179,20 €	762.103,31 €	23.801,81 €	785.905,12 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	3.500.000,00 €	0,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	3.500.000,00 €	125.000,00 €	3.625.000,00 €

- 2) **di dare atto** che alla data di adozione del presente atto, risultano rispettati target e milestone del PNRR, essendo fissati i seguenti termini, così come riformulati dalla Legge n.50/2026:
 - il 15/09/2023 quale termine di aggiudicazione – D.D. n. 1264 del 13/10/2022;
 - il 30/11/2023 quale termine per la consegna dei lavori – Verbale consegna 27/11/2023;
 - il 31/08/2026 quale termine di ultimazione dei lavori - Verbale ultimazione lavori 31/08/2026.
- 3) **di dare atto** che il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa o accertamenti di entrata, non necessita del visto di regolarità contabile;
- 4) **di dare atto** che per la presente procedura può essere applicata la disciplina dettata dal D.Lgs. 50/2016, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 226 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti);
- 5) **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 33/2013, e nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" dedicata agli interventi PNRR, nonché sul "SITAR";
- 6) **di dare atto che** il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate al sottoscritto, il quale non si trova in conflitto di interesse rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento secondo quanto previsto dall'art. 42 del d. lgs. 50/2016, dall'art. 16 del d. lgs. 36/2023 e dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013, pure avuto riguardo al contenuto del vigente Piano Nazionale Anticorruzione adottato da ANAC, con particolare riferimento alle previsioni in materia di appalti pubblici, e a quanto disposto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sezione 2 "Valore pubblico, performance e anticorruzione" – sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" adottato da questa Provincia con Provvedimento del Presidente n. 14 19/02/2026;
- 7) **di dare atto, infine,** che quanto disposto con il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dal D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e dal Bilancio di Previsione 2026-2028 vigenti, inizialmente approvati, rispettivamente, dal Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 37 (nota di aggiornamento del D.U.P.) e n. 38 (Bilancio di Previsione) del 22 dicembre 2025, nonché ai contenuti del vigente Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2026-2028, inizialmente approvato con Provvedimento del Presidente n. 130 del 30/12/2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MONTI JONATHAN)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1375 del 08/10/2026

Servizio Edilizia e Servizi tecnologici

Oggetto: PNRR 2021-2026. MISS. 4 - COMP. 1 - INV. 3.3 - CIG 9450820761 - CUP D33H20000330003. CIG SECONDA PERIZIA DI VARIANTE: A070FA14AD. PROGETTO DENOMINATO "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 'GUGLIELMO MARCONI' DI PIACENZA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO". IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.625.000,00. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - DECRETO MIUR N. 217 DEL 15/07/2021 (COD. INTERVENTO 720). RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 08/10/2026

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SALICE ANDREA)
con firma digitale